





# Bulletin d'information du BEPH

janvier 2007  
n° 1



**DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉNERGIE  
ET DES MATIÈRES PREMIÈRES**  
**DIRECTION DES RESSOURCES  
ÉNERGÉTIQUES ET MINÉRALES**  
bureau exploration-production  
des hydrocarbures (BEPH)

# ACTIVITÉ DE PRODUCTION

## INTERVENTIONS SUR LES PUITS

(décembre 2006)

| Bassin    | Opérateur        | Gisement             | Puits         | Conditions précédentes                                          | Travaux réalisés                                                                       | Débit<br>huile/gaz<br>m3/jour                                                | BSW<br>% |  |
|-----------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| ALSACE    | GEOPETROL        | SCHEIBENHARD         | NDL 201       | Baisse de production                                            | Changement pompe de fond                                                               | 9                                                                            | 59       |  |
| AQUITAINE | TEPF             | LACQ SUP             | LA 20         | Mesure pression                                                 | Largage de jauges                                                                      |                                                                              |          |  |
|           |                  | MEILLON              | ADS 2         | Vérification état puits                                         | Confirmation du colmatage du puits par<br>squeeze de gaz doux                          |                                                                              |          |  |
|           |                  |                      | PTSG3         | Opération Coiled Tubing                                         | Nettoyage tubing                                                                       | 80000                                                                        |          |  |
|           |                  | PECORADE             | PCE 05        | Mesure pression                                                 | Largage de jauges                                                                      |                                                                              |          |  |
| PARISIEN  | GEOPETROL        | BAGNEAUX             | BGU 1         | Arrêté pour raisons économiques                                 | Remis en service                                                                       | 1                                                                            | 45       |  |
|           |                  | FONTAINE AU<br>BRON  | FAB 14        | Production nulle                                                | Intervention en cours                                                                  |                                                                              |          |  |
|           |                  | SAINT GERMAIN        | SGA 12        | Puits à l'arrêt                                                 | Changement pompe de fond                                                               | 30                                                                           | 81       |  |
|           |                  |                      | SGA 2         | Preventif injecteur                                             | Remplacement garniture injection                                                       |                                                                              |          |  |
|           | SIVRY            | SVY 9 DG             | Nouveau puits | Forage phase 8 1/2" en cours                                    |                                                                                        |                                                                              |          |  |
|           | LUNDIN           | DOMMARTIN<br>LETTREE | DML 1         | Débit réduit                                                    | remplacement tubing percé                                                              |                                                                              |          |  |
|           |                  | HAUTEFEUILLE         | HFE 4         | Tubing percé                                                    |                                                                                        | 2                                                                            |          |  |
|           |                  | VILLEPERDUE          | VPU 145H      | Problème PCI et paraffine                                       | Equipement en pompage aux tiges                                                        | 19                                                                           |          |  |
|           |                  |                      | VPU 174H      | Fuite tubing et paraffine                                       | Réparation                                                                             | 3.7                                                                          |          |  |
|           | PETROREP         | COULOMMES            | CS 37         | Sans production 7 j plus tard                                   | En attente de nouvelle intervention                                                    |                                                                              |          |  |
|           |                  |                      | CS 37         | Débit d'eau douce                                               | Remis en production                                                                    |                                                                              |          |  |
|           |                  |                      | CS 50         | Débit d'eau douce                                               | Remis en production le 21 déc après<br>remplacement de 4 tbgs percés et de<br>pompe 2" |                                                                              |          |  |
|           |                  |                      | CS 50         | Débit d'eau douce 6 j plus tard                                 | En attente de nouvelle intervention                                                    |                                                                              |          |  |
|           | ILE DU GORD      | IDG 4                | Tige cassée   | Remis en production le 6 déc après<br>remplacement de tige 3/4" |                                                                                        |                                                                              |          |  |
|           | SMP              | SAINT MARTIN B.      | SMB 5H        | en production                                                   | acidification au Coil Tubing                                                           | 4                                                                            | 92       |  |
|           | TEPF             | ITTEVILLE            | ITV 1         | Remise en production                                            | Analyse de l'eau                                                                       |                                                                              |          |  |
|           | TOREADOR         | CHATEAU RENARD       | CR 28         | Puits à l'arrêt                                                 | Changement tubings et torque anchor                                                    |                                                                              |          |  |
|           |                  |                      | CHUELLES      | CHU 48                                                          | Puits à l'arrêt                                                                        | Changement pompe                                                             |          |  |
|           |                  |                      | COURTENAY     | CY 62d                                                          | Nouveau puits                                                                          | Le puits a été complété au R3 avec pompe<br>PCP. Test de production en cours |          |  |
|           |                  |                      | SAINT-FIRMIN  | SF 40                                                           | Puits à l'arrêt                                                                        | Changement tubings et pompe                                                  |          |  |
|           |                  |                      |               | SF 71d                                                          | Nouveau puits                                                                          | Le puits a été complété au R2 avec pompe<br>PCP. Test de production en cours |          |  |
|           | VERMILION<br>REP | CHAMPOTRAN           | CHN 21        | train de SR cassé                                               | pulling                                                                                | 22                                                                           |          |  |
|           |                  |                      | CHN 23        | Tige piston cassée                                              | pulling                                                                                | 0                                                                            | 100      |  |
|           |                  |                      | LA CONQUILLIE | CQL 1                                                           | Abandonné                                                                              | WO + Frac                                                                    | 28       |  |
|           |                  |                      | LA TORCHE     | LTO 3                                                           | Moteur pompe en défaut                                                                 | pulling                                                                      | 29       |  |
|           |                  |                      |               | LTO 5                                                           | Optimisation du puits                                                                  | Fracturation                                                                 |          |  |
|           |                  | MALNOUE              | MLN 103       | pré-abandon                                                     | Mise en sommeil                                                                        |                                                                              |          |  |